

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

.....

102080_T.3955_01_2010

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

sídlo : **Beethovenova 650/2, 662 15 Brno**
zastoupený : **prof. Ing. MgA. Ivo Medkem, Ph.D., rektorem**
JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou
IČ: **62156462**
DIČ: **CZ62156462**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu : **27-0493900217/0100**
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

I. UNISTAV a.s. (vedoucí účastník sdružení)
+ II. OHL ŽS, a.s. (II. účastník sdružení)

sídlo : **I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město**
II. OHL ŽS, a.s.: Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02 Brno
zastoupený : **Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s.**
IČ: **I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. OHL ŽS, a.s.: 463 42 796**
DIČ: **I. UNISTAV a.s.: CZ00531766, II. OHL ŽA, a.s.: CZ46342796**
Bankovní spojení : **ČSOB a.s.**
číslo účtu : **117205843/0300**

Zapsaný v : **I. UNISTAV a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,**
oddíl B, vložka 40
II. OHL ŽS, a.s.: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 695

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
následující dodatek ke smlouvě o dílo:

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z řešení
objektivních skutečností, které vznikly v průběhu realizace díla.

I.

Úvodní ujednání

Během realizace díla došlo dodatečným geologickým průzkumem ke zjištění anomálie v podloží stavby, následně ke změně koncepce jejího založení a dále ke změně systému poskytování tepla v celém městě Brně. Zhotovitel také upozornil Objednatele na vady projektu zpracovaného společností ARCHTEAM s.r.o. Tento dodatek smlouvy zahrnuje změny termínu realizace díla a odpočty z ceny díla v návaznosti na výše uvedené a některé další skutečnosti, které vznikly v průběhu realizace díla, přičemž tyto změny smluvní strany nemohly předem předvídat, ani je nezpůsobily.

Společným cílem smluvních stran je řádné a včasné dokončení díla. S ohledem na výše uvedené skutečnosti, jejichž následky jsou ve vztahu k termínu dokončení díla mezi smluvními stranami sporné a pochybné, když nepanuje shoda ohledně včasnosti a důvodnosti jejich uplatnění, dohodl se Objednatel a Zhotovitel na nové a konečné úpravě termínu dokončení díla a harmonogramu, jak je sjednáno dále.

Objednatel a Zhotovitel tímto dodatkem narovnávají své vztahy ohledně termínu dokončení díla podle Smlouvy a sjednávají, že jakákoliv změna termínu dokončení díla nebo právo na ní na základě skutečnosti, která nastala přede dnem podpisu tohoto dodatku, jsou nahrazeny změnou termínu dokončení díla dle tohoto dodatku. Nejde však o prodloužení celkové doby výstavby, ale o promítnutí doby přerušení výstavby z výše uvedených důvodů do smluvního vztahu tak, aby byl termín dokončení díla podle smlouvy postaven na jisto.

II.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Článek I. se doplňuje o změnové listy č. 010 až 014, kterými se upravuje předmět plnění díla. Změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

V důsledku změn, které se týkají spodní stavby se prodlužuje termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději do dne 15.4.2012 včetně;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do dne 30.4.2012 včetně;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do dne 1.5.2012 včetně;

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Přílohou tohoto dodatku je harmonogram prací a dodávek.

IV.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se za provedení tohoto dodatku podle změnových listů se sjednává takto:

cena bez DPH	- 3.017.890,- Kč
DPH 20%	- 603.578,- Kč
cena vč. DPH	- 3.621.468,- Kč

Celková cena díla, uvedená v odst. 4.1.1, 4.1.2. a 4.1.3. se po změně předmětu plnění podle tohoto dodatku upravuje takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

207.776.988,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 20 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1.1. částku

41.555.397,- Kč

4.1.3. Celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1.1. + 4.1.2.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

249.332.385,- Kč

(slovy : Dvěstčtyřicetdevětmilionůtřistatřicetdvatisícetřistaosmdesátpět korun českých).

V.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou změnami podle tohoto dodatku dotčena, zůstávají beze změny.

VI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – změnové listy č. 010 až 014

příloha č. 2 – harmonogram plnění

V Brně dne 28. 2011

V Brně dne 21. 7. 2011

za Objednatele

Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor



za Zhotovitele I. UNISTAV a.s.

Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

za Zhotovitele II. OHL ŽS, a.s.

Ing. Tomáš Nossek, ředitel Divize 1 Brno
závodu pozemní stavitelství OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

123

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 660 02 Brno - střed
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796